



OBRAS 2024

Obras em andamento: 0

Obras paralisadas: 0

Contrato n.º 06/2024 -realização de obra emergencial para recuperação das salas da presidência, direção e antessala, atingidas pela chuva.

Contratada: Solo Construções e projetos Ltda.

Valor estimado: R\$ 57.647,17

Prazo: 60 dias a partir da apresentação da liberação pelo município da realização da obra.

Cronograma desenvolvido, através do contrato n.º 04/2024:

Início da obra: 19 de abril de 2024

Término da obra:



Cronograma Físico Financeiro Reforma Presidência

ITEM	%	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	TOTAL ORÇ.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	40%	R\$ 2.139,05	30%	R\$ 1.604,29	30%	R\$ 1.604,29	R\$ 5.347,63
SERVIÇOS INICIAIS	100%	R\$ 9.634,33	0%	R\$ -	0%	R\$ 0,00	R\$ 9.634,33
RECUPERAÇÃO DE PISOS E FORROS	0%	R\$ -	50%	R\$ 14.888,17	50%	R\$ 14.888,17	R\$ 29.776,35
ELÉTRICA	40%	R\$ 5.155,15	40%	R\$ 5.155,15	20%	R\$ 2.577,57	R\$ 12.887,87
Total da Etapa	29%	R\$ 16.928,53	38%	R\$ 21.647,61	33%	R\$ 19.070,04	
Total Acumulado	29%	R\$ 16.928,53	67%	R\$ 38.576,14	100%	R\$ 57.646,17	R\$ 57.646,17

Uruguaiana, 27 de março de 2024

Etapa 1 - concluída em 24 de março de 2024 conforme tabela:



BOLETIM DE MEDIÇÃO				Convênio n.º	Concedente	MEDIÇÃO Nº 01		Folha n.º	
CONTRATADA: Solo Empreendimentos e Construções LTDA				Data do B.M.: quarta-feira, 24 de abril de 2024					
OBRA: Reforma emergencial Gabinete da Presidência				Licitação nº:	Ordem serviço n.º	Valor C/T: TA: R\$ 57.641,73	Saldo Anterior: R\$ 41.797,12	Saldo: R\$ 15.844,61	
Contrato nº: 06/2024				PERÍODO DE EXECUÇÃO: abril 2024					
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTO. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR DO SERVIÇO	VALORES EXECUTADOS + BDI	
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	30,00	0%	100%	100%	H	R\$ 4.173,60	R\$ 5.347,22	R\$ 5.347,22
2.1	LICENCIAMENTO DE OBRA	1,00	0%	100%	100%	VB	R\$ 768,41	R\$ 984,49	R\$ 984,49
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT	1,00	0%	100%	100%	VB	R\$ 262,55	R\$ 336,38	R\$ 336,38
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CH	3,00	0%	100%	100%	m²	R\$ 926,43	R\$ 1.186,94	R\$ 1.186,94
2.4	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM R	68,60	0%	100%	100%	m²	R\$ 1.784,28	R\$ 2.286,02	R\$ 2.286,02
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SE	23,70	0%	100%	100%	m²	R\$ 237,00	R\$ 303,64	R\$ 303,64
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA CON	89,35	0%	100%	100%	m³	R\$ 665,65	R\$ 852,83	R\$ 852,83
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, S	49,80	0%	100%	100%	m	R\$ 133,96	R\$ 171,63	R\$ 171,63
2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE FORMA MANUAL	18,00	0%	0%	0%	m	R\$ 9,54	R\$ -	R\$ -
2.9	REMOÇÃO E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BA	10,00	0%	100%	100%	m³	R\$ 900,00	R\$ 1.153,08	R\$ 1.153,08
2.10	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 PARA TRANSPORTE DE ENTU	8,00	0%	100%	100%	CHP	R\$ 1.831,36	R\$ 2.346,34	R\$ 2.346,34
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA	68,60	0%	100%	100%	m³	R\$ 2.918,24	R\$ 3.738,85	R\$ 3.738,85
3.2	REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PORCELANATO DE DIMENS	49,80	0%	88%	88%	m²	R\$ 9.817,03	R\$ 10.842,78	R\$ 10.842,78
3.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E	49,80	0%	0%	0%	m	R\$ 754,96	R\$ -	R\$ -
3.4	FORRO EM MADEIRA INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL	23,70	0%	100%	100%	m²	R\$ 3.350,94	R\$ 4.293,22	R\$ 4.293,22
3.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PI	16,50	0%	100%	100%	M	R\$ 634,14	R\$ 812,46	R\$ 812,46
3.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PI	19,50	0%	100%	100%	m²	R\$ 42,12	R\$ 53,96	R\$ 53,96
3.7	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA	198,10	0%	100%	100%	m²	R\$ 1.566,97	R\$ 2.007,60	R\$ 2.007,60
3.8	PINTURA VERNIZ POLIURETÂNICO EM MADEIRA, 2 DEMÃO	23,70	0%	100%	100%	m²	R\$ 464,09	R\$ 581,78	R\$ 581,78
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 2 DE	198,10	0%	40%	40%	m²	R\$ 2.660,48	R\$ 1.363,44	R\$ 1.363,44
3.10	TUBO PVC, SÉRIE R, PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INS	18,00	0%	0%	0%	M	R\$ 1.240,20	R\$ -	R\$ -
4.1	REMOÇÃO E REVISÃO DE FIAÇÃO EXISTENTE	1,00	0%	0%	0%	vb	R\$ 3.504,15	R\$ -	R\$ -
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	0%	70%	70%	m	R\$ 564,00	R\$ 505,82	R\$ 505,82
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	0%	70%	70%	m	R\$ 810,00	R\$ 726,44	R\$ 726,44
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 45	200,00	0%	70%	70%	m	R\$ 1.250,00	R\$ 1.121,05	R\$ 1.121,05
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 45	100,00	0%	70%	70%	m	R\$ 871,00	R\$ 781,15	R\$ 781,15
4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO S	5,00	0%	0%	0%	unid	R\$ 166,00	R\$ -	R\$ -
4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO	2,00	0%	0%	0%	unid	R\$ 136,84	R\$ -	R\$ -
4.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLU	14,00	0%	0%	0%	unid	R\$ 488,88	R\$ -	R\$ -
4.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLU	6,00	0%	0%	0%	unid	R\$ 325,20	R\$ -	R\$ -
4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	7,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 91,07	R\$ -	R\$ -
4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ -
4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -
4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 46,68	R\$ -	R\$ -
4.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	1,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 404,91	R\$ -	R\$ -
4.15	LÂMPADARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LE	6,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 200,34	R\$ -	R\$ -
4.16	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIME	12,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 347,52	R\$ -	R\$ -
4.17	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIN	100,00	0%	0%	0%	Unid	R\$ 787,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA MEDIÇÃO						-	44.990,38 R\$	41.797,12 R\$	41.797,12 R\$
Contratante:		Contratada:		Eng.º Responsável técnico Fiscalização			Importa a presente medição em R\$		
							R\$ 41.797,12		
Camara Municipal de Uruguiana		Solo Empreendimentos e Construções LTDA		Nathan Bahejos Miranda - Eng.º Civil CREA RJ291308			Quarenta e um mil, setecentos e noventa e sete Reais e doze centavos		


Etapa 2 - concluída em 2 de maio de 2024, conforme tabela:



BOLETIM DE MEDIÇÃO				Convenio n.º	Concedente:	MEDICÃO Nº02	Folha nº:		
CONTRATADA: Solo Empreendimentos e Construções LTDA				Data do B.M.: quinta-feira, 2 de maio de 2024					
OBRA: Reforma emergencial Gabinete da Presidência				PERÍODO DE EXECUÇÃO: abril 2024					
Licitação nº:		Ordem serviço n.º		Valor C/TI TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo atual:		
Contrato nº: 06/2024				R\$ 67.641,73	R\$ 15.844,61	R\$ 13.293,99	R\$ 2.550,62		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTD. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR DO SERVIÇO	VALORES EXECUTADOS + BDI	
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	30,00	100%	0%	100%	H	R\$ 4.173,60	-	R\$ 5.347,22
2.1	LICENCIAMENTO DE OBRA	1,00	100%	0%	100%	VB	R\$ 768,41	-	R\$ 984,49
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT	1,00	100%	0%	100%	VB	R\$ 262,55	-	R\$ 336,38
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CH	3,00	100%	0%	100%	m²	R\$ 926,43	-	R\$ 1.166,94
2.4	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA DE FORMA MANUAL SEM RI	68,60	100%	0%	100%	m²	R\$ 1.784,28	-	R\$ 2.266,02
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SE	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 237,00	-	R\$ 303,64
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM	89,35	100%	0%	100%	m³	R\$ 665,65	-	R\$ 852,83
2.7	DEMOLIÇÃO DE ROÇAPE DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SI	49,80	100%	0%	100%	m	R\$ 133,96	-	R\$ 171,63
2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE FORMA MANUAL	18,00	0%	0%	0%	m	R\$ 9,54	-	-
2.9	REMOÇÃO E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BA	10,00	100%	0%	100%	m3	R\$ 900,00	-	R\$ 1.153,08
2.10	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 PARA TRANSPORTE DE ENTU	8,00	100%	0%	100%	CHP	R\$ 1.831,36	-	R\$ 2.346,34
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	68,60	100%	0%	100%	m²	R\$ 2.918,24	-	R\$ 3.738,85
3.2	REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PORCELANATO DE DIMENSI	68,60	88%	12%	100%	m²	R\$ 9.617,03	1.478,56	R\$ 12.321,34
3.3	ROÇAPE CERMÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E	49,80	0%	95%	95%	m	R\$ 754,96	918,89	R\$ 918,89
3.4	FORRO EM MADEIRA INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 3.350,94	-	R\$ 4.293,22
3.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PIL	19,50	100%	0%	100%	M	R\$ 634,14	-	R\$ 812,46
3.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PIL	19,50	100%	0%	100%	m²	R\$ 42,12	-	R\$ 53,96
3.7	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA	198,10	100%	0%	100%	m²	R\$ 1.566,87	-	R\$ 2.007,60
3.8	PINTURA VERNIZ POLIURETÂNICO EM MADEIRA, 2 DEMÃO	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 454,09	-	R\$ 581,78
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA 2 DE	198,10	40%	45%	85%	m²	R\$ 2.660,48	1.533,87	R\$ 2.897,32
3.10	TUBO PVC, SÉRIE R, PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INS	18,00	0%	0%	0%	M	R\$ 1.240,20	-	-
4.1	REMOÇÃO E REVISAO DE FIAÇÃO EXISTENTE	1,00	0%	100%	100%	vb	R\$ 3.524,15	4.489,52	R\$ 4.489,52
4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	70%	30%	100%	m	R\$ 564,00	216,78	R\$ 722,60
4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	70%	30%	100%	m	R\$ 810,00	311,33	R\$ 1.037,77
4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 45	200,00	70%	30%	100%	m	R\$ 1.250,00	480,45	R\$ 1.601,50
4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 45	100,00	70%	30%	100%	m	R\$ 871,00	334,78	R\$ 1.115,93
4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO E	5,00	0%	80%	80%	unid	R\$ 166,00	170,14	R\$ 170,14
4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	2,00	0%	80%	80%	unid	R\$ 136,84	140,26	R\$ 140,26
4.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIN	14,00	0%	80%	80%	unid	R\$ 488,88	501,08	R\$ 501,08
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	6,00	0%	80%	80%	unid	R\$ 325,20	333,32	R\$ 333,32
4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	7,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 91,07	116,68	R\$ 116,68
4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 20,58	26,88	R\$ 26,88
4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 43,86	56,19	R\$ 56,19
4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 46,68	59,81	R\$ 59,81
4.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	1,00	0%	80%	80%	Unid	R\$ 424,91	415,23	R\$ 415,02
4.15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LE	6,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 200,34	256,68	R\$ 256,68
4.16	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/25 W, BASE G13 - FORNECIM	12,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 347,52	445,24	R\$ 445,24
4.17	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIM	100,00	0%	100%	100%	Unid	R\$ 787,00	1.008,30	R\$ 1.008,30
TOTAL DA MEDIÇÃO							44.990,38	13.293,99	R\$ 55.090,90
Contratante:		Contratada:		Engº Responsável Técnico Fiscalização		Importa a presente medição em R\$			
						R\$ 13.293,99			
Câmara Municipal de Uruguiana		Solo Empreendimentos e Construções LTDA		Nathan Balheios Miranda - Eng.º Civil CREA RS201308		Treze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos			

Etapa 3 - FINAL - 27 de maio de 2024, conforme tabela:



BOLETIM DE MEDIÇÃO				Convênio n.º:	Concedente:	MEDICÃO N.º 03	Folha n.º:		
CONTRATADA: Solo Empreendimentos e Construções LTDA				Data do B.M.: sexta-feira, 24 de maio de 2024					
OBRA: Reforma emergencial Gabinete da Presidência				PERÍODO DE EXECUÇÃO: abril 2024					
Licitação n.º:				Ordem serviço n.º		Valor CT/TA: R\$ 57.841,73	Saldo Anterior: R\$ 2.550,62		
Contrato n.º: 06/2024						Esta medição: R\$ 2.550,62	Saldo atual: R\$ (0,00)		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTD. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR DO SERVIÇO	VALORES EXECUTADOS + BDI	
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	30,00	100%	0%	100%	H	R\$ 4.173,60	R\$ -	R\$ 5.347,22
2.1	LICENCIAMENTO DE OBRA	1,00	100%	0%	100%	VB #	R\$ 788,41	R\$ -	R\$ 984,49
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT	1,00	100%	0%	100%	VB #	R\$ 262,55	R\$ -	R\$ 336,38
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CH	3,00	100%	0%	100%	m²	R\$ 926,43	R\$ -	R\$ 1.186,94
2.4	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM RE	68,60	100%	0%	100%	m²	R\$ 1.784,28	R\$ -	R\$ 2.286,02
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SE	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 237,00	R\$ -	R\$ 303,64
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM	89,35	100%	0%	100%	m³	R\$ 665,65	R\$ -	R\$ 852,83
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, S	49,80	100%	0%	100%	m	R\$ 133,96	R\$ -	R\$ 171,63
2.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE FORMA MANUAL	18,00	0%	100%	100%	m	R\$ 9,54	R\$ 12,22	R\$ 12,22
2.9	REMOÇÃO E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BA	10,00	100%	0%	100%	m3	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 1.153,08
2.10	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 PARA TRANSPORTE DE ENTU	8,00	100%	0%	100%	CHP	R\$ 1.831,36	R\$ -	R\$ 2.346,34
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA	68,60	100%	0%	100%	m²	R\$ 2.918,24	R\$ -	R\$ 3.738,85
3.2	REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PORCELANATO DE DIMENSI	68,60	100%	0%	100%	m²	R\$ 9.617,03	R\$ -	R\$ 12.321,34
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E	49,80	95%	5%	100%	m	R\$ 754,96	R\$ 48,36	R\$ 967,25
3.4	FORRO EM MADEIRA INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 3.350,94	R\$ -	R\$ 4.293,22
3.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PIL	19,50	100%	0%	100%	M	R\$ 634,14	R\$ -	R\$ 812,46
3.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PI	19,50	100%	0%	100%	m²	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ 53,96
3.7	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA	198,10	100%	0%	100%	m²	R\$ 1.566,97	R\$ -	R\$ 2.007,60
3.8	PINTURA VERNIZ POLIURETÂNICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	23,70	100%	0%	100%	m²	R\$ 454,09	R\$ -	R\$ 581,78
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 2 DE	198,10	85%	15%	100%	m²	R\$ 2.660,48	R\$ 511,29	R\$ 3.408,61
3.10	TUBO PVC, SÉRIE R, PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INS	18,00	0%	100%	100%	M	R\$ 1.240,20	R\$ 1.588,94	R\$ 1.588,94
4.1	REMOÇÃO E REVISAO DE FIAÇÃO EXISTENTE	1,00	100%	0%	100%	vb	R\$ 3.504,15	R\$ -	R\$ 4.489,52
4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	100%	0%	100%	m	R\$ 564,00	R\$ -	R\$ 722,60
4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 4	200,00	100%	0%	100%	m	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 1.037,77
4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 45	200,00	100%	0%	100%	m	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 1.601,50
4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 45	100,00	100%	0%	100%	m	R\$ 871,00	R\$ -	R\$ 1.115,93
4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO S	5,00	80%	20%	100%	unid	R\$ 166,00	R\$ 42,54	R\$ 212,68
4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	2,00	80%	20%	100%	unid	R\$ 136,84	R\$ 35,06	R\$ 175,32
4.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUI	14,00	80%	20%	100%	unid	R\$ 488,88	R\$ 125,27	R\$ 626,35
4.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUI	6,00	80%	20%	100%	unid	R\$ 325,20	R\$ 83,33	R\$ 416,65
4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	7,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 91,07	R\$ -	R\$ 116,68
4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ 26,88
4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ 56,19
4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 46,68	R\$ -	R\$ 59,81
4.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	1,00	80%	20%	100%	Unid	R\$ 404,91	R\$ 103,60	R\$ 518,77
4.15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LE	6,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 200,34	R\$ -	R\$ 256,68
4.16	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIM	12,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 347,52	R\$ -	R\$ 445,24
4.17	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIM	100,00	100%	0%	100%	Unid	R\$ 787,00	R\$ -	R\$ 1.008,30
TOTAL DA MEDIÇÃO							44.990,38	R\$ 2.550,62	R\$ 57.641,67
Contratante:		Contratada:		Eng.º Responsável técnico Fiscalização		Importa a presente medição em R\$			
Camara Municipal de Uruguaiana		Solo Empreendimentos e Construções LTDA				R\$ 2.550,62			
				Nathan Balhejos Miranda - Eng.º Civil CREA RS201338		Dois mil quinhentos e cinquenta Reais e sessenta e dois centavos			

Luana Lobato Raddatz
Fiscal do Contrato