

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DA GALERIA DOS PRESIDENTES

Obra: Reforma Galeria dos Presidentes
 Cliente: Câmara de Vereadores

Uruguiana /RS

ITEM	DESCRIÇÃO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL	
		20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS			
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.308,83	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.308,83	100%
2	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.097,60	25%	R\$ 1.097,60	25%	R\$ 2.195,20	50%	R\$ 4.390,40	100%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.746,73	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.746,73	100%
4	LONA PARA PROTEÇÃO PISO	R\$ 739,68	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 739,68	100%
5	ESQUADRIAS	R\$ -	0%	R\$ 1.577,86	50%	R\$ 1.577,86	50%	R\$ 3.155,73	100%
6	FORROS, ESQUADRIAS, ESCADAS E RODAPÉS	R\$ -	0%	R\$ 443,70	30%	R\$ 1.035,30	70%	R\$ 1.479,00	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.965,97	30%	R\$ 4.965,97	30%	R\$ 6.621,29	40%	R\$ 16.553,23	100%
8	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, E ACABAMENTOS	R\$ 3.002,73	20%	R\$ 6.005,46	40%	R\$ 6.005,46	40%	R\$ 15.013,65	100%
9	RAMPA E ESCADA	R\$ 1.356,87	40%	R\$ 1.696,09	50%	R\$ 339,22	10%	R\$ 3.392,18	100%
10	PLACAS PPCI	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 458,41	100%	R\$ 458,41	100%
11	LETREIRO CÂMARA - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (24 símbolos) E PLACA PARA QR CODE	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 949,61	100%	R\$ 949,61	100%
12	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	R\$ 683,03	40%	R\$ 512,27	30%	R\$ 512,27	30%	R\$ 1.707,58	100%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 321,05	100%	R\$ 321,05	100%
TOTAL									
Total da Etapa		R\$ 17.901,44	33%	R\$ 16.298,96	30%	R\$ 20.015,68	37%	R\$ 54.216,07	100%
Total Acumulado		R\$ 17.901,44	33%	R\$ 34.200,39	63%	R\$ 54.216,07	100%		



RAFAELA BOLACEL ARNS
 CAU/RS A138582-8